



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC25018874

Client : NSV CONSTRUCTION***

Contact : 06

Crée par Olivier KAIFAS

le 11/04/2025

Expire le 31/12/2025

AVENUE MIRASOULEOU
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 09:00

Notes

APPELER AVANT VISITE 06 19 24 35 33 SEB

Personne sur place

SEB SUR PLACE 0619243533

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

cOULAGE PLANCHER r 1

béton RETARDE PAS DE DALLAGISTE PAS DE PASSAGE HELICOPTERE

LA POMPE RENTRE DANS LE CHANTIER ET DOIT LAISSER LA TREMIE

DEPASSER DU PORTAIL POUR QUE LES TOUPIES
 STATIONNENT SUR LA ROUTE
 VOIR POUR AUTORISATION STATIONNEMENT SUR UNE VOIE DE CIRCULATION
 seb M'INDIQUE QU'IL METTRA UN PERSONNEL POUR FAIRE LA CIRCULATION
 ENVIRON 40 M³
 COULAGE PREVU FIN DE SEMAINE 28 DEBUT SEMAINE 29
 DREROGATION TONNAGE DEJA EN NOTRE POSSESSION

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	9999
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	9999
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	9999
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	9999999
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	9999
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	1000
00101996	BETON EN206/CN COURANT C40/50 XF1 20 S4	9999
00173803	PLUS VALU PLUS VALU GRAVIER DE 16	1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	9999
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	9999

00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006400	MISE EN DECHARGE	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	1
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 30/06/2025 à 10h34 par Fabien FERRARO.