



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24121737

Client : CDVB+

Contact : 0612633221

Crée par Jean-Michel VOLPEI

le 18/07/2024

Expire le 02/08/2024

105 CHEMIN DU VALLON DES LOUBIER HAMEAU DE LA  
PORTANIÈRE  
83390 PIERREFEU DU VAR

Heure prévue :  
11:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	8.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

20ml

### ### Photos et Commentaires

## Accès chantier

Coulage piscine style lagon \_\_ Béton S2 pour les 2 premier camions et un camion  
S3 \_\_ Béton retardé obligatoire \_\_ Confirmer formule cadence et cubage avec client  
\_\_ Pompe pourra laver sur place \_\_ Faire dérogation pour livraison

*Rapport généré le 20/08/2024 à 10h16 par Fabien FERRARO.*