



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034377

Client : IMMO DIUM

Contact : 0624649633

Crée par Thierry DONCKERS

le 23/08/2024

Expire le 07/09/2024

1456 CHEMIN DE LA GARDE
83400 HYERES

Heure prévue : 13:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00102227 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 | 12 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 12 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 2 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 2 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Réalisation d'une dalle __ Béton S4 retardé conseillé __ Coulage en direct __ Attention
aux attentes informer le client des 7 minutes par m3 __ Vu avec client de déplacer une
camion nacelle et de déplacer les déchets verts pour manœuvre toupie

Rapport généré le 23/08/2024 à 13h40 par Fabien FERRARO.